



M-TS

CHECKLIST PER COLLAUDO

Dettagli dell'ordine

Produttore della porta: _____ N° d'ordine: _____

Commissione / Cliente: _____

Data dell'ordine: _____ Data di produzione: _____

Configurazione della porta

› Controllo accessi

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Modulo Bluetooth per A-TS + M-TS (480259) | <input type="checkbox"/> openDoor Touchkey dLine (480489) |
| <input type="checkbox"/> openDoor Keypad (476515) | <input type="checkbox"/> altro prodotto |

› Altre opzioni di comando

- Comando tramite sistema Smart Home

› Collegamento elettrico

- Passacavo MACO (466833, 466834, 480254, 480255)
- Connessione del cavo MACO (466835, 479515, 480772)
- altro prodotto

› Alimentatore

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Alimentatore per scatola di derivazione (480277) | <input type="checkbox"/> Alimentatore per guida DIN (480276) |
| <input type="checkbox"/> altro prodotto approvato da MACO | <input type="checkbox"/> altro prodotto |

› Modulo USV (Batteria tampone)

- Modulo USV (480987)

Funzioni speciali

› "Funzione giorno"

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> meccanico | <input type="checkbox"/> motore |
|------------------------------------|---------------------------------|

› Presupposti necessari:

- Apriporta elettrico oppure funzione apertura giorno integrato nello scontro
- Rimuovere la vite del blocco funzione giorno nella scatola serratura centrale

› Monitoraggio dello stato della serratura (chiuso/aperto) integrato

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Integrazione nel sistema Smart Home | <input type="checkbox"/> Integrazione nel impianto di allarme |
| <input type="checkbox"/> non previsto | <input type="checkbox"/> altro |

› Apriporta (rispettare le specifiche del produttore)

- sì no



M-TS

CHECKLIST PER COLLAUDO

Controllo delle funzionalità, prima della consegna

Funzione		Esito controllo positivo	Esito controllo negativo	Controllo non praticabile	Funzione non prevista
1	Nessun danno visibile su componenti di serratura e scontri				
2	Chiusura regolare della serratura motorizzata con magneti di prova 227538				
3	Chiusura regolare della serratura motorizzata				
4	Apertura regolare con l'app INSTINCT in modalità cantiere				
5	Apertura motorizzata regolare con controllo degli accessi (rilevatore d'impronta, tastierino o altro) (Il tempo di apertura (scrocchi retratti) può essere superiore di 1 secondo dipende dal tempo di commutazione del relè controllo accessi, e potrebbe essere regolato - vedi istruzione per l'uso.)				
6	Apertura motorizzata regolare con sistema Smart Home				
7	Apertura motorizzata regolare attraverso contatti puliti (pulsante o simile)				
8	Apertura meccanica regolare con cilindro				
9	Apertura meccanica regolare per maniglia interna				
10	Funzionamento corretto della funzione giorno meccanica				
11	Funzionamento corretto della funzione giorno motorizzata				
12	Funzionamento corretto del segnale acustico (aperto (scrocchi e altri elementi di chiusura completamente retratto) 2x piep / chiuso (scrocchi e altri elementi di chiusura completamente esteso) 1x piep)				
13	Funzionamento corretto della sorveglianza di chiusure elettrica				
14	Funzionamento corretto in combinazione con l'apriporta				

Ulteriori osservazioni:

Modalità di spedizione	Accessori (Admin Card, alimentatore e batteria tampone)	Documentazione accompagnatoria (Guide all'uso e alla manutenzione, Istruzioni per l'uso)
<input type="checkbox"/> Spessori per il trasporto (obbligatorio)	<input type="checkbox"/> Regolarmente imballato e allegati	<input type="checkbox"/> Regolarmente imballato e allegati
<input type="checkbox"/> Chiuso (serrato)	<input type="checkbox"/> Spediti separatamente	<input type="checkbox"/> Spediti separatamente
<input type="checkbox"/> Con "funzione giorno"		

In questo modo il montatore conferma la corretta esecuzione e il funzionamento illimitato della porta prima della consegna:

Luogo e data

Firma del montatore



M-TS

CHECKLIST PER COLLAUDO

Protocollo di consegna

Funzione		Esito controllo positivo	Esito controllo negativo	Controllo non praticabile	Funzione non prevista
1	Nessun danno visibile su componenti di serratura e scontri				
2	Chiusura regolare della serratura motorizzata con magneti di prova 227538				
3	Chiusura regolare della serratura motorizzata				
4	Apertura regolare con l'app INSTINCT in modalità cantiere				
5	Apertura motorizzata regolare con controllo degli accessi (rilevatore d'impronta, tastierino o altro) (Il tempo di apertura (scrochi retratti) può essere superiore di 1 secondo dipende dal tempo di commutazione del relè controllo accessi, e potrebbe essere regolato - vedi istruzione per l'uso.)				
6	Apertura motorizzata regolare con sistema Smart Home				
7	Apertura motorizzata regolare attraverso contatti puliti (pulsante o simile)				
8	Apertura meccanica regolare con cilindro				
9	Apertura meccanica regolare per maniglia interna				
10	Funzionamento corretto della funzione giorno meccanica				
11	Funzionamento corretto della funzione giorno motorizzata				
12	Funzionamento corretto del segnale acustico (aperto (scrochi e altri elementi di chiusura completamente retratto) 2x piep / chiuso (scrochi e altri elementi di chiusura completamente esteso) 1x piep)				
13	Funzionamento corretto della sorveglianza di chiusure elettrica				
14	Funzionamento corretto in combinazione con l'apriporta				

Ulteriori osservazioni:

Admin Card

- consegnata
- non consegnata
- Modulo Bluetooth non previsto

Documentazione accompagnatoria

(Guide all'uso e alla manutenzione, Istruzioni per l'uso)

- consegnata
- non consegnata

In questo modo il montatore conferma la corretta esecuzione e il funzionamento illimitato della porta dopo l'installazione:

Luogo e data

Firma del montatore

Firma del cliente