



A-TS met motorische opening

CHECKLIST INBEDRIJFNAME

Ordergegevens

Fabrikant: _____ Ordernummer: _____

Opdrachtgever: _____

Besteldatum: _____ Productiedatum: _____

Deurconfiguratie A-TS art. : _____ + Motor 104130

› Toegangscontrole MACO

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Bluetooth-Modul A-TS & M-TS art. 480259 | <input type="checkbox"/> D-line vingerscan art. 481124 |
| <input type="checkbox"/> openDoor Keypad art. 476515 | <input type="checkbox"/> openDoor Transponder plus E art. 466699 + 458274 |

› Andere toegangscontrole

- Aansturing over Smart-Home-System

› Stroomtoevoer

- MACO Kabelovergang art. 466833 of 480254
- SECUREconnect 50 art. 478819 + Adapterkabel art. 478821

› Stroomvoorziening - Enkel toepasbaar met Maco netstroomadapter

- Inbouw adapter art. 480277
- Schakelkast adapter art. 480276

› USV-Modul - Noodaccu

- USV-Modul art. 480987

Bijkomende toepassingen

› Dagstand functie

- Mechanisch art. 1060554 Motorisch

› Noodzakelijke vereisten:

- E-opener met vrijloop in slotplaat of sluitlijst ingebouwd
- In de hoofdslotkast de schroef voor dagstelling verwijderen

› Toestandsbewaking met nachtschootsignalering art. 478679

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Integratie in Smart-Home-System | <input type="checkbox"/> Integratie in alarminstallatie |
| <input type="checkbox"/> Niet voorzien | <input type="checkbox"/> Andere _____ |

› Draaideurautomaat (Voorschriften leverancier volgen)

- ja nee



A-TS met motorische opening

CHECKLIST INBEDRIJFNAME

Functiecontrole voor levering

FUNCTIE		Test in orde	Test niet in orde	Test niet mogelijk	Functie niet van toepassing
1	Geen visuele schade aan slot, slotplaten of sluitlijst				
2	Correcte automatische vergrendeling met testmagneet art. 227538				
3	Correcte automatische vergrendeling bij het sluiten van de deur				
4	Test ontgrendeling via INSTINCT-app in configuratiemodus				
5	Test motorische ontgrendeling via toegangscontrole (vingerscan, keypad, enz.)				
6	Test motorische ontgrendeling via Smart Home-systeem				
7	Test motorische ontgrendeling via potentiaalvrije NO ingang (drukknop, enz.)				
8	Correcte mechanische ontgrendeling over cilinder				
9	Correcte mechanische ontgrendeling over de kruk				
10	Test goede werking van de mechanische dagstand functie				
11	Test goede werking van de gemotoriseerde dagstand functie				
12	Controle van akoestische signalen Open (dagschoten, nachtschoot en haken volledig ingetrokken) 1x pieptoon				
13	Test correcte werking van de elektronische nachtschootsignalering				
14	Correcte werking in combinatie met draaideurautomaat				

Aanvullende opmerkingen:

Status bij levering	Toebehoren (Admin Card, Netstroomadapter, USV-Modul)	Bijbehorende documentatie (Aansluitschema, Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften)
<input type="checkbox"/> Transportborging (verplicht) <input type="checkbox"/> Vergrendeld <input type="checkbox"/> In dagstand	<input type="checkbox"/> Correct verpakt en ingesloten bij levering <input type="checkbox"/> Apart nageleverd	<input type="checkbox"/> Ingesloten bij levering <input type="checkbox"/> Apart nageleverd

De fabrikant/monteur bevestigt hierbij de goede uitvoering en de correcte werking van de deur voor de levering:

Datum

Handtekening / Monteur



A-TS met motorische opening

CHECKLIST INBEDRIJFNAME

Overdrachtsprotocol

FUNCTIE		Test in orde	Test niet in orde	Test niet mogelijk	Functie niet van toepassing
1	Geen visuele schade aan slot, slotplaten of sluitlijst				
2	Correcte automatische vergrendeling met testmagneet art. 227538				
3	Correcte automatische vergrendeling bij het sluiten van de deur				
4	Test motorische ontgrendeling via INSTINCT-app in configuratiemodus				
5	Test motorische ontgrendeling via toegangscontrole (vingerscan, keypad, enz.)				
6	Test motorische ontgrendeling via Smart Home-systeem				
7	Test motorische ontgrendeling via potentiaalvrije NO ingang (drukknop, enz.)				
8	Correcte mechanische ontgrendeling over cilinder				
9	Correcte mechanische ontgrendeling over de binnenkruk				
10	Test goede werking van de mechanische dagstand functie				
11	Test goede werking van de gemotoriseerde dagstand functie				
12	Controle van akoestische signalen Open (dagschoten, nachtschoot en haken volledig ingetrokken) 1x pieptoon				
13	Test correcte werking van de elektronische nachtschootsignalering				
14	Correcte werking in combinatie met draaideurautomaat				

Aanvullende opmerkingen:

Admin Card

- Overhandigd
- Niet overhandigd
- Bluetooth-Modul niet voorzien

Bijbehorende documentatie

(Aansluitschema, Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften)

- Overhandigd
- Niet overhandigd

Opdrachtgever en installateur bevestigen hierbij de goede uitvoering en werking van de deur na installatie.

Datum

Handtekening installateur

Handtekening opdrachtgever