



M-TS

CHECKLIST INBEDRIJFNAME

Ordergegevens

Fabrikant: _____ Ordernummer: _____

Opdrachtgever: _____

Besteldatum: _____ Productiedatum: _____

Deurconfiguratie M-TS art. : _____

› Toegangscontrole MACO

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Bluetooth-Modul für A-TS & M-TS art. 480259 | <input type="checkbox"/> D-line vingerscan art. 480489 |
| <input type="checkbox"/> openDoor Keypad art. 476515 | <input type="checkbox"/> openDoor Transponder plus E art. 466699 + 458274 |

› Andere toegangscontrole

- Aansturing over Smart-Home-System

› Stroomtoevoer

- MACO Kabelovergang art. 466834 met NO/NC uitgang (Geïntegreerde toestandsbewaking)
- MACO Kabelovergang art. 466833 of 480254

› Stroomvoorziening - Enkel toepasbaar met Maco netstroomadapter

- Inbouw adapter art. 480277
- Schakelkast adapter art. 480276

› USV-Modul - Noodaccu

- USV-Modul art. 480987

Bijkomende toepassingen

› Dagstandfunctie

- Motorisch

› Noodzakelijke vereisten:

- E-opener met vrijloop in slotplaat of sluitlijst ingebouwd
- In de hoofdslotkast de schroef voor dagstelling verwijderen

› Toestandsbewaking

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Geïntegreerde toestandsbewaking via NO/NC uitgang | <input type="checkbox"/> Toestandsbewaking met nachtschootsignalering art. 478679 |
| <input type="checkbox"/> Integratie in Smart-Home-System | <input type="checkbox"/> Integratie in alarminstallatie |
| <input type="checkbox"/> Niet voorzien | <input type="checkbox"/> Andere _____ |

› Draaideurautomaat (Voorschriften leverancier volgen) - Via NO/NC uitgang

- ja nee



M-TS

CHECKLIST INBEDRIJFNAME

Funciecontrole voor levering

FUNCTIE		Test in orde	Test niet in orde	Test niet mogelijk	Functie niet van toepassing
1	Geen visuele schade aan slot, slotplaten of sluitlijst				
2	Correcte motorische vergrendeling met testmagneet art.nr. 227538				
3	Correcte motorische vergrendeling bij het sluiten van de deur				
4	Test motorische ontgrendeling via INSTINCT-app in configuratiemodus				
5	Test motorische ontgrendeling via toegangscontrole (vingerscan, keypad, enz.) (De duur van de openingstijd kan langer zijn dan 1 seconde wegens de relaischakeltijd van de toegangscontrole. Indien nodig moet dit worden aangepast - zie de gebruiksaanwijzing van de toegangscontrole)				
6	Test motorische ontgrendeling via Smart Home-systeem				
7	Test motorische ontgrendeling via potentiaalvrije NO ingang (druknop, enz.)				
8	Correcte mechanische ontgrendeling over cilinder				
9	Correcte mechanische ontgrendeling over de kruk				
10	Test goede werking van de motorische dagstand functie via INSTINCT-app				
11	Test goede werking van de motorische dagstand functie via drukknoop				
12	Controle van akoestische signalen Open (dagschoot, nachtschoot en haken volledig ingetrokken) 2x pieptoon Gesloten (dagschoot, nachtschoot en haken volledig uitgeschoven) 1x pieptoon				
13	Test correcte werking van de toestandscontrole / nachtschootsignalering				
14	Correcte werking in combinatie met draaideurautomaat				

Aanvullende opmerkingen:

Status bij levering	Toebehoren (Admin Card, Netstroomadapter, USV-Modul)	Bijbehorende documentatie (Aansluitschema, Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften)
<input type="checkbox"/> Transportborging (verplicht)	<input type="checkbox"/> Correct verpakt en ingesloten bij levering	<input type="checkbox"/> Ingesloten bij levering
<input type="checkbox"/> Vergrendeld	<input type="checkbox"/> Apart nageleverd	<input type="checkbox"/> Apart nageleverd
<input type="checkbox"/> In dagstand		

De fabrikant/monteur bevestigt hierbij de goede uitvoering en de correcte werking van de deur voor de levering:

Datum _____

Handtekening / Monteur _____



M-TS

CHECKLIST INBEDRIJFNAME

Overdrachtsprotocol

FUNCTIE		Test in orde	Test niet in orde	Test niet mogelijk	Functie niet van toepassing
1	Geen visuele schade aan slot, slotplaten of sluitlijst				
2	Correcte motorische vergrendeling met testmagneet art.nr. 227538				
3	Correcte motorische vergrendeling bij het sluiten van de deur				
4	Test motorische ontgrendeling via INSTINCT-app in configuratiemodus				
5	Test motorische ontgrendeling via toegangscontrole (vingerscan, keypad, enz.) (De duur van de openingstijd kan langer zijn dan 1 seconde wegens de relaischakeltijd van de toegangscontrole. Indien nodig moet dit worden aangepast - zie de gebruiksaanwijzing van de toegangscontrole).				
6	Test motorische ontgrendeling via Smart Home-systeem				
7	Test motorische ontgrendeling via potentiaalvrije NO ingang (drukknop, enz.)				
8	Correcte mechanische ontgrendeling over cilinder				
9	Correcte mechanische ontgrendeling over de binnenkruk				
10	Test goede werking van de motorische dagstand functie via INSTINCT-app				
11	Test goede werking van de motorische dagstand functie via drukknop				
12	Controle van akoestische signalen Open (dagschoot, nachtschoot en haken volledig ingetrokken) 2x pieptoon Gesloten (dagschoot, nachtschoot en haken volledig uitgesloten) 1x pieptoon				
13	Test correcte werking van de toestandscontrole / nachtschootsignalering				
14	Correcte werking in combinatie met draaideurautomaat				

Aanvullende opmerkingen:

Admin Card

- Overhandigd
- Niet overhandigd
- Bluetooth-Modul niet voorzien

Bijbehorende documentatie

(Aansluitschema, Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften)

- Overhandigd
- Niet overhandigd

Opdrachtgever en installateur bevestigen hierbij de goede uitvoering en werking van de deur na installatie.

Datum

Handtekening installateur

Handtekening opdrachtgever