



M-TS

INBETRIEBNAHME-CHECKLISTE

Auftragsdaten

Türhersteller: _____ Auftragsnummer: _____

Kommission / Kunde: _____

Bestelldatum: _____ Produktionsdatum: _____

Türkonfiguration

› Zutrittskontrolle

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bluetooth-Modul für A-TS + M-TS (480259) | <input type="checkbox"/> openDoor Touchkey dLine (480489) |
| <input type="checkbox"/> openDoor Keypad (476515) | <input type="checkbox"/> anderes Fabrikat |

› Weitere Ansteuerungsmöglichkeiten

- Ansteuerung über Smart-Home-System

› Stromübertragung

- MACO-Kabelübergang (466833, 466834, 480254, 480255)
- MACO-Anschlusskabel (466835, 479515, 480772)
- anderes Fabrikat

› Netzteil

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Unterputz-Netzteil (480277) | <input type="checkbox"/> Hutschienen-Netzteil (480276) |
| <input type="checkbox"/> anderes, von MACO freigegebenes Fabrikat | <input type="checkbox"/> anderes Fabrikat |

› USV-Modul

- USV-Modul (480987)

Spezialfunktionen

› Tagesentriegelung

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> mechanisch | <input type="checkbox"/> motorisch |
|-------------------------------------|------------------------------------|

› Notwendige Voraussetzungen:

- E-Öffner oder Tagstellöffner im Schließteil eingebaut
- Tagstellschraube im Hauptschlosskasten entfernt

› Zustandsüberwachung mit integrierter Verschlussüberwachung

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Integration in Smart-Home-System | <input type="checkbox"/> Integration in Alarmanlage |
| <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen | <input type="checkbox"/> Sonstiges |

› Drehtürantrieb (Vorgaben des Herstellers zu beachten)

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
|-----------------------------|-------------------------------|



M-TS

INBETRIEBNAHME-CHECKLISTE

Funktionskontrolle vor Auslieferung

Funktion		Prüfung in Ordnung	Prüfung nicht in Ordnung	Prüfung nicht möglich	Funktion nicht vorgesehen
1	Keine optischen Beschädigungen an Schloss und Schließteilen				
2	Ordnungsgemäße motorische Verriegelung mit Testmagnet 227538				
3	Ordnungsgemäße motorische Verriegelung beim Schließen der Tür				
4	Ordnungsgemäße Entriegelung über INSTINCT-App im Baustellenmodus				
5	Ordnungsgemäße motorische Entriegelung über Zutrittskontrolle (Fingerscan, Keypad, o.ä.) (Die Dauer der Öffnungszeit (Fallen eingezogen) kann ggf. durch die Relaischaltzeit der Zutrittskontrolle länger als 1 Sekunde sein. Bei Bedarf sollte diese angepasst werden – siehe dazu Bedienungsanleitung der Zutrittskontrolle.)				
6	Ordnungsgemäße motorische Entriegelung über Smart-Home-System				
7	Ordnungsgemäße motorische Entriegelung über potentialfreien Eingang (Taster o.ä.)				
8	Ordnungsgemäße mechanische Entriegelung per Zylinder				
9	Ordnungsgemäße mechanische Entriegelung per Innendrücker				
10	Ordnungsgemäße Funktion der mechanischen Tagesentriegelung				
11	Ordnungsgemäße Funktion der motorischen Tagesentriegelung				
12	Ordnungsgemäße Funktion der akustischen Signalisierung (offen (Fallen+Verriegelungselemente vollständig eingezogen) 2x Piep / geschlossen (Fallen+Verriegelungselemente vollständig ausgefahren) 1x Piep)				
13	Ordnungsgemäße Funktion der elektronischen Verschlussüberwachung				
14	Ordnungsgemäße Funktion in Kombination mit Drehtürantrieb				

Zusatzbemerkungen zu Punkt:

Auslieferungszustand	Zubehör (Admin Card, Netzteil & USV-Modul)	Begleitdokumentation (Bedienungs- und Wartungsanleitung, Gebrauchshinweise)
<input type="checkbox"/> Transportsicherung (zwingend vorgeschrieben)	<input type="checkbox"/> ordnungsgemäß verpackt und beigelegt	<input type="checkbox"/> ordnungsgemäß verpackt und beigelegt
<input type="checkbox"/> verriegelt	<input type="checkbox"/> wird separat versendet	<input type="checkbox"/> wird separat versendet
<input type="checkbox"/> in Tagesentriegelung		

Hiermit bestätigt der Monteur die ordnungsgemäße Ausführung und uneingeschränkte Funktion der Tür vor Auslieferung:

Ort & Datum

Unterschrift / Monteur



M-TS

INBETRIEBNAHME-CHECKLISTE

Übergabeprotokoll

Funktion		Prüfung in Ordnung	Prüfung nicht in Ordnung	Prüfung nicht möglich	Funktion nicht vorgesehen
1	Keine optischen Beschädigungen an Schloss und Schließteilen				
2	Ordnungsgemäße motorische Verriegelung mit Testmagnet 227538				
3	Ordnungsgemäße motorische Verriegelung beim Schließen der Tür				
4	Ordnungsgemäße Entriegelung über INSTINCT-App im Baustellenmodus				
5	Ordnungsgemäße motorische Entriegelung über Zutrittskontrolle (Fingerscan, Keypad, o.ä.) (Die Dauer der Öffnungszeit (Fallen eingezogen) kann ggf. durch die Relaischaltzeit der Zutrittskontrolle länger als 1 Sekunde sein. Bei Bedarf sollte diese angepasst werden – siehe dazu Bedienungsanleitung der Zutrittskontrolle.)				
6	Ordnungsgemäße motorische Entriegelung über Smart-Home-System				
7	Ordnungsgemäße motorische Entriegelung über potentialfreien Eingang (Taster o.ä.)				
8	Ordnungsgemäße mechanische Entriegelung per Zylinder				
9	Ordnungsgemäße mechanische Entriegelung per Innendrücker				
10	Ordnungsgemäße Funktion der mechanischen Tagesentriegelung				
11	Ordnungsgemäße Funktion der motorischen Tagesentriegelung				
12	Ordnungsgemäße Funktion der akustischen Signalisierung (offen (Fallen+Verriegelungselemente vollständig eingezogen) 2x Piep / geschlossen (Fallen+Verriegelungselemente vollständig ausgefahren) 1x Piep)				
13	Ordnungsgemäße Funktion der elektronischen Verschlussüberwachung				
14	Ordnungsgemäße Funktion in Kombination mit Drehtürantrieb				

Zusatzbemerkungen zu Punkt:

Admin Card

- übergeben
- nicht übergeben
- kein Bluetooth-Modul vorgesehen

Begleitdokumentation

(Bedienungs- und Wartungsanleitung, Gebrauchshinweise)

- übergeben
- nicht übergeben

Hiermit bestätigen Auftraggeber und Monteur die ordnungsgemäße Ausführung und Funktion der Tür nach dem Einbau:

Ort & Datum

Unterschrift / Monteur

Unterschrift / Kunde